



Gemeinderatskanzlei
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 80
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch

Protokoll Gemeinderat vom 23. April 2019

Obermattstrasse, Teilsanierung, Abschnitt Bruggwiesen- bis Schärackerstrasse Kreditabrechnung

1. Ausgangslage

Auf Antrag der Baubehörde vom 21. März 2016 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 29. März 2016 das Bauprojekt des Ingenieurbüros Emch+Berger AG für die Teilsanierung der Obermattstrasse, im Abschnitt Bruggwiesen- bis Schärackerstrasse, genehmigt und einen Objektkredit von Fr. 190'000.00 bewilligt. Gleichzeitig wurden auch die Bauingenieurdienstleistungen an das Büro Emch+Berger AG sowie die Tiefbau- und Belagsarbeiten an die Egli Strassenbau AG, Wetzikon, vergeben.

2. Bauarbeiten

Die Teilsanierung des Oberbaus der Obermattstrasse erfolgte zusammen mit den Werkleitungsbauten der Gemeindewerke Pfäffikon. Aufgrund einer durch die SBB angeordneten geologischen Baugrunduntersuchung musste im Vorfeld der Bauarbeiten das Verfahren für die Werkleitungsunterquerung der SBB-Gleisanlage geändert werden. Der Systemwechsel von den zwei ursprünglich geplanten Spülbohrungen zu einem Rammvortrieb hatte zur Folge, dass die Start- und Zielgruben wesentlich grösser und tiefer erstellt werden mussten. Aus bautechnischen Gründen konnten die Gruben erst zum Schluss des Werkleitungsbaus aufgefüllt und verdichtet werden. Insbesondere konnten auch die Grabenauffüllungen im südlichen Abschnitt erst kurz vor den Planie- und Belagsarbeiten fertiggestellt werden. Aufgrund des erhöhten Setzungsrisikos hat das Bauamt entschieden, den Deckbelagseinbau im Fahrbahnbereich der Obermattstrasse, ab der nördlich des Bahnübergangs gelegenen Zielgrube (Höhe Radweg) bis zur Bruggwiesenstrasse, zurückzustellen und in diesem Abschnitt die Asphalttragschicht bis auf die fertige Höhe einzubauen.

Die Bauarbeiten dauerten insgesamt vom 13. Juni bis zum 26. August 2016. Die Abnahme des Bauwerks, exkl. Deckbelag, fand am 16. September 2016 statt. Weitere Details zum Projekt können dem Bericht des Ingenieurbüros Emch+Berger AG, vom 24. Februar 2017, sowie den Planunterlagen des ausgeführten Bauwerks vom 10. November 2016 entnommen werden.

Vom 15. bis 18. Oktober 2018 wurden dann unter der Leitung des Bauamts und in Koordination mit der SBB, Infrastruktur Überwachung, die Fräsarbeiten und der abschliessende Deckbelagseinbau durch die Egli Strassenbau AG, ausgeführt.

3. Kosten

Die Kontoauszüge der Finanzverwaltung für die Jahre 2015 bis 2017 korrespondieren mit der Bauabrechnung des Ingenieurbüros Emch+Berger AG vom 24. Februar 2017 und zeigen nachfolgendes Zwischenergebnis (netto, inkl. MWST):

Kostenart	Bewilligter Kredit	Abrechnung	Abweichung
Erwerb Grund + Rechte	0.00	0.00	0.00
Bauarbeiten	133'000.00	120'296.75	-12'703.25
Nebenarbeiten	27'000.00	15'978.45	-11'021.55
Technische Arbeiten	23'000.00	23'433.30	+433.30
Unvorhergesehenes	7'000.00	0.00	-7'000.00
Baukosten (exkl. Deckbelag)	190'000.00	159'708.50	-30'291.50

Die Kosten für den nachträglichen Deckbelagseinbau sind dem Kontoauszug der Finanzverwaltung für das Jahr 2018 zu entnehmen und belaufen sich auf Fr. 29'798.70 netto inkl. MWST.

Die abschliessende Abrechnung zeigt somit nachfolgendes Endergebnis (netto, inkl. MWST):

Total Baukosten (inkl. Deckbelag)	Bewilligter Kredit 190'000.00	Abrechnung 189'507.40	Abweichung -492.60
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------

Gesamthaft resultieren gegenüber dem bewilligten Kredit Minderkosten von Fr. 492.60, was einer Kostenunterschreitung von 0.26 % entspricht.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung über die Teilsanierung der Obermattstrasse im Betrag von Fr. 189'507.40, netto inkl. MWST, wird genehmigt.
2. Die Kosten sind der Investitionsrechnung mit Fr. 189'507.40 für die Jahre 2015 bis 2018, Konto Nr. 2.4010.5010.21, belastet.
3. Die Minderkosten von Fr. 492.60 werden zur Kenntnis genommen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Ingenieurbüro Emch+Berger AG Zürich, Guyer-Zeller-Strasse 25, 8620 Wetzikon, per Mail
 - Gemeindewerke Pfäffikon ZH, per Mail
 - Bauvorstand, per Mail
 - Leiterin Finanzen, per Mail
 - Leiter Bauamt, per Mail
 - RPK per Gever
 - Archiv S5.03
 - Beschluss ist: öffentlich

Gemeinderat Pfäffikon ZH

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Versanddatum: